

入库在施项目全覆盖检查评分表

序号	检查类别	是否计入权重	检查项目	评分标准	得分	备注
1	项目管理关键岗位人员到岗履职情况 (15分)	/	项目负责人是否在岗 (2分)	项目负责人持有效身份证件在岗履职。(不在场的直接记0分/此项为信用管理直接扣分项。)		有效身份证件在此特指身份证。因证件丢失、补办等问题,需提前向城镇绿化处说明。
			项目负责人履职情况 (4分)	项目负责人熟悉项目情况。(依据其对现场情况的掌握情况扣0至4分;项目负责人未迎检的,此项直接记0分。)		项目负责人向现场检查组详细介绍项目建设情况,能有效回答专家组提出的问题。
			安全员是否在岗 (1分)	安全员持有效身份证件到岗履职。(不在场的直接记0分)		有效身份证件在此特指身份证。因证件丢失、补办等问题,需提前向事务中心说明。
			安全员履职情况 (1分)	安全员熟悉项目情况。(依据其对项目安全生产掌握情况扣0至1分;安全员未迎检的,此项直接记0分。)		履职到位是指能有效回答专家组在检查过程中提出的问题。
			其他关键岗位人员是否在岗 (2分)	项目技术负责人、质量员、施工员、资料员、绿化工是否持有效身份证件在岗履职。(每缺少1类人员未到场迎检扣0.4分,直至扣完2分。)		有效身份证件在此特指身份证。因证件丢失、补办等问题,需提前向事务中心说明。
			其他关键岗位人员履职情况 (5分)	项目技术负责人、质量员、施工员、资料员、绿化工熟悉本岗位工作情况。(每类人员履职不到位的扣1分,直至扣满5分。)		履职到位是指能有效回答专家组在检查过程中提出的问题。
2	工程资料管理 (10分)	/	设计图纸 (1分)	现场提供签章齐全的施工图纸。(现场未提供图纸或无签章的扣1分,签章不规范的扣0.5分。)		现场能够提供纸质施工图,设计单位加盖“施工图设计发图专用章”。
			施工组织设计 (3分)	现场提供审批手续齐全的施工组织设计,施组内容具有针对性,对施工起到良好的指导作用。(不能现场提供或者未经施工、监理单位审批的扣3分,报审表、审批表填写不完整扣0.5至2分,施组内容对施工指导性差扣0.5至2.5分。)		施工单位相关人员签字并加盖施工单位公章的《施工组织设计》和填写完整的《施工组织设计审批表》(C2-2)、《工程技术文件报审表》(C2-1)。
			施工日志 (3分)	现场提供施工日志,内容详实完整。(不能提供的扣3分,内容不完整扣0.5至2.5分)		内容详实、签字完整。
			安全技术交底、安全专项技术方案 (3分)	现场提供安全技术交底记录和安全专项技术方案。(现场不能提供安全技术交底记录扣3分,内容填写不符合要求扣1分。)此项为信用管理直接扣分项		提供填写完整的《安全技术交底》(C2-8),交底人必须是项目技术负责人;“接受交底人数”一栏,必须是被交底人本人签字,填写不下时可另附签字表。
3	整体观感 (4分)	/	现场管理 (4分)	现场设施干净整洁、机械设备和施工材料码放整齐、环境卫生良好。(根据现场实际情况扣0.5至4分)		根据现场检查情况,检查专家做主观判断。
4	地形整理 (3分)	/	地形整理 (3分)	符合竖向设计要求,地形顺畅自然,无明显积水区域,无明显砖石块或其他杂物、垃圾等。(不符合设计要求扣3分,过渡不顺物、有明显砖石块、杂物、垃圾等扣0.5至3分。)		目测整个区域的竖向符合设计图纸,地形观感顺畅;无坑洼区域(此处不是指图纸设计的集水区或者雨水花园之类的区域)。(百万亩造林工程除公园和城市森林绿化项目外,其他项目较少涉及或不涉及,不纳入权重。)
5	成品保护 (8分)	/	成品保护 (8分)	铺装、构筑物、小品、服务设施等成品管护良好(根据现场实际情况扣0.5至3分);苗木无缺水或涝害症状、无明显黄叶、焦叶现象(根据现场实际情况扣0.5至3分);植物无明显病虫害(根据现场实际情况扣0.5至2分)。		病虫害危害程度,依据现场观察分为无明显病虫害、危害程度一般、危害程度严重,主要观察植株受害情况和病虫害对景观的影响。
6	绿化种植 (20分)	/	苗木质量 (5分)	符合设计要求,植株健壮美观;土球符合规范标准;无山地苗、无截干苗(专指抹头)、无带病苗、无受损苗;提供合格的“两证一签”或其他有效苗木证明文件。(无两证一签扣5分,不符合资料规定扣1至2分;偶见不符合质量要求的苗木扣0.5至3分;10%以上苗木存在质量问题扣4至5分。)		1.截干苗特指长势不良被截干处理、保留在原种植区域、无景观价值或景观价值极低的苗木;2.山地苗特指从山区盗采、无法提供有效“两证一签”文件的苗木。
			围堰 (2分)	同一区域形状应整齐划一,内径大于土球直径,规格满足养护标准要求,无水毁。(依据其功能完整性、美观一致性扣0.5至2分。)		树堰高度既要满足功能需要,也要与周边环境协调
			栽植 (3分)	栽植植物品种、规格、数量和配置模式等符合设计及规范要求;栽植深度符合规范要求。(依据现场与图纸的符合情况、栽植深度的控制情况扣0.5至3分。)		依据施工图纸对已施工区域进行复核,并对植物栽植深度进行检查。
			支撑 (2分)	牢固,形式美观统一;支撑点连接处应衬软垫。(依据现场情况扣0.5至2分)		常见问题:支撑杆直径过粗、过细,与苗木相比不协调;使用铁丝直接将支撑杆与树干进行固定;支撑杆的开张角度不合理;长时间不调整支撑杆,对树干生长造成不良影响;
			土球包装物 (3分)	不易降解包装物及时去除。(乔、灌木发现1株存在不易降解包装物未去除的,扣1分,直至扣满3分为止。)		

			苗木修剪 (5分)	保证冠幅基本不变, 直径2厘米以上的剪口必须涂抹愈合剂; 常绿针叶树应保留1cm~2cm的槲, 落叶树不留槲。(依据现场修剪存在的问题情况, 扣0.5至5分)		专家现场检查中, 发现修剪苗木总量10%以内存在修剪缺陷, 扣0.5—1分; 50%以内存在修剪缺陷扣1—3分; 50%以上存在修剪缺陷, 扣4—5分。
7	园林铺地 (10分)		按图施工 (2.5分)	基础、面层按照图纸标注和设计说明要求的材料、工艺、尺寸等施工。(依据现场缺陷情况扣0.5至2.5分)		根据现场检查情况, 检查专家做主观判断。
			平整度 (2.5分)	块料面层铺设整齐一致, 接搓高度符合地方标准, 整体面层平整, 排水顺畅。(依据地方标准和现场缺陷情况扣0.5至2.5分)		
			线条流畅 (2.5分)	路缘石、道路曲线自然流畅, 目视无明显折角。(依据现场缺陷情况扣0.5至2.5分)		
			建设质量 (2.5分)	块料面层、整体面层无明显破损, 表面无污染、无裂缝纹、掉角和缺棱等现象。(依据现场缺陷情况扣0.5至2.5分)		
8	设施安装 (3分)	设施安装 (3分)	座椅、果皮箱、喷灌、牌示、灯具等设施安装牢固无松动, 符合设计要求, 并满足使用需求。(依据地方标准和现场实际情况扣0.5至5分)		根据现场检查情况, 检查专家做主观判断。	
9	管线敷设 (2分)	水电管线敷设 (2分)	水电管线敷设符合施工图纸和规范标准要求。(依据地方标准和现场实际情况扣0.5至2分)		根据现场检查情况, 检查专家做主观判断。	
10	景观构筑物及其他造景 (10分)	景观构筑物及其他造景 (10分)	水景观、木栈道、花架、假山、景观桥等景观构筑物或其他造景, 基础及结构符合设计要求、符合施工图纸要求; 整体美观、自然。(依据图纸、地方标准和现场实际情况等扣0.5至10分)		根据现场检查情况, 检查专家做主观判断。	
11	安全文明施工 (15分)		环保措施 (4分)	非作业面及现场堆放的物资苫盖整齐、有效, 作业面及工地出入口采取必要的降尘措施。(依据相关标准和现场实际情况扣0.5至4分)		根据现场管理情况, 检查专家做主观判断。
			安全防护用品 (4)	参施人员正确佩戴有效的安全防护用品。(依据相关标准和现场实际情况扣0.5至4分)		正确佩戴、使用质量符合有关要求的安全帽、护目镜、安全带、防护服等。
			现场警示标识及其他情况 (4分)	针对不同的危险源, 配备齐全的警示标识; 无其他不符合安全文明施工的行为。(不符合规范标准, 依据实际情况扣0.5至4分)		现场吸烟、库房、道路交通安全、宿舍安全隐患等
			临时用电 (3分)	配电箱、线缆及漏电保护装置符合规范。(不符合规范标准, 依据实际情况扣0.5至3分)		依据相关的规范要求, 检查专家对隐患问题进行扣分。
整改事项: _____ 整改期限: _____ (上传照片)						
项目评价 (优点或不足): _____ (上传照片)						

备注: 1.企业或项目负责人评分按工程实际“检查类别”进行加权, 即项目评分权重=实际检查类别得分之和/实际检查类别满分之和\*100%; 企业评分=6\*参评项目评分权重平均值; 项目负责人评分=10\*项目评分权重;

2.“是否计入权重”栏目画“/”的为固定加权项, 空白格对应的检查项目如果涉及则填“是”, 不涉及填“否”。(备注: 地形整理、园林铺地、设施安装、管线铺设及景观构筑物等为选择权重项)