

入库在施项目全覆盖检查评分表（2026）

序号	检查类别	检查项目	评分标准	备注
1	项目管理关键岗位人员到岗履职情况（15分）	项目负责人是否在岗（3分）	项目负责人持有效身份证件在岗履职。（不在场的直接记0分/此项为信用管理直接扣分项。）	有效身份证件在此特指身份证。因证件丢失、补办等问题，需提前向说明。
		项目负责人履职情况（4分）	项目负责人熟悉项目情况。（依据其对现场情况的掌握情况扣0至4分；项目负责人未迎检的，此项直接记0分。）	项目负责人向现场检查组详细介绍项目建设情况，能有效回答专家组提出的问题。
		其他关键岗位人员是否在岗（4分）	项目技术负责人、安全员、质量员、资料员是否持有效身份证件在岗履职。（每缺少1类人员未到场迎检扣1分，直至扣满4分。）	有效身份证件在此特指身份证。因证件丢失、补办等问题，需提前向事务中心说明。
		其他关键岗位人员履职情况（4分）	项目技术负责人、安全员、质量员、资料员熟悉本岗位工作情况。（每类人员履职不到位的扣1分，直至扣满4分。）	履职到位是指能有效回答专家组在检查过程中提出的问题。
2	工程资料管理（10分）	施工图（1分）	现场提供签章齐全的施工图纸。（现场未提供图纸或无签章的此项直接记0分）	现场能够提供纸质施工图，设计单位加盖“施工图设计发图专用章”。
		施工组织设计（3分）	现场提供审批手续齐全的施工组织设计，施组内容具有针对性，对施工起到良好的指导作用。（不能现场提供或者未经施工、监理单位审批的扣3分，报审表、审批表填写不完整规范的扣1分，施组内容对施工指导性差扣0.5至2分。）	施工单位相关人员签字并加盖施工单位公章的《施工组织设计》和填写完整的《施工组织设计审批表》(C2-2)、《工程技术文件报审表》(C2-1)。
		施工日志（3分）	现场提供施工日志，内容详实完整。（不能提供的扣3分，内容不完整扣2分）	内容详实、签字完整。
		安全技术交底、安全专项技术方案（3分）	现场提供安全技术交底记录和安全专项技术方案。（现场不能提供安全技术交底记录扣3分，内容填写不符合要求扣2分。）此项为信用管理直接扣分项	提供填写完整的《安全技术交底》（C2-8），交底人必须是项目技术负责人；“接受交底人数”一栏，必须是被交底人本人签字，填写不下时可另附签字表。
3	绿化种植（40分）	地形整理（5分）	符合竖向设计要求，地形顺畅自然，无明显积水区域，无明显砖石块或其他杂物、垃圾等。（不符合设计要求扣3分，过渡不顺畅、有明显砖石瓦块、杂物、垃圾等扣1至5分。）	目测整个区域的竖向符合设计图纸，地形观感顺畅；无坑洼区域（此处不是指图纸设计的集水区或者雨水花园之类的区域）。（百万亩造林工程除公园和城市森林绿化项目外，其他项目较少涉及或不涉及，不纳入权重。）

入库在施项目全覆盖检查评分表（2026）

序号	检查类别	检查项目	评分标准	备注
3	绿化种植 (40分)	苗木质量（10分）	符合设计要求，植株健壮美观；土球符合规范标准；无山地苗、无截干苗（专指抹头）、无带病苗、无受损苗；提供合格的“两证一签”或其他有效苗木证明文件。（无两证一签扣5分，不符合资料规定扣2分；偶见不符合质量要求的苗木扣3分；10%以上苗木存在质量问题扣8至10分。）	1.截干苗特指长势不良被截干处理、保留在原种植区域、无景观价值或景观价值极低的苗木；2.山地苗特指从山区盗采、无法提供有效“两证一签”文件的苗木。
		围堰（5分）	同一区域形状应整齐划一，内径大于土球直径，规格满足养护标准要求，无水毁。（依据其功能完整性、美观一致性扣2至5分。）	树堰高度既要满足功能需要，也要与周边环境协调
		栽植（5分）	栽植植物品种、规格、数量和配置模式等符合设计及规范要求；栽植深度符合规范要求。（依据现场与图纸的符合情况、栽植深度的控制情况扣2至5分。）	依据施工图纸对已施工区域进行复核，并对植物栽植深度进行检查。
		支撑（5分）	牢固，形式美观统一；支撑点连接处应衬软垫。（依据现场情况扣2至5分）	常见问题：支撑杆直径过粗、过细，与苗木相比不协调；使用铁丝直接将支撑杆与树干进行固定；支撑杆的开张角度不合理；长时间不调整支撑杆，对树干生长造成不良影响；
		土球包装物（5分）	不易降解包装物及时去除。（乔、灌木发现存在不易降解包装物未去除的，此项直接记0分。）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。
		苗木修剪（5分）	保证冠幅基本不变，直径2厘米以上的剪口必须涂抹愈合剂；常绿针叶树应保留1cm~2cm的橛，落叶树不留橛。（依据现场修剪存在的问题情况，扣2至5分）	专家现场检查中，发现修剪苗木总量10%以内存在修剪缺陷，扣0.5—1分；50%以内存在修剪缺陷扣1—3分；50%以上存在修剪缺陷，扣4—5分。
4	园林铺地 (12分)	按图施工（3分）	基础、面层按照图纸标注和设计说明要求的材料、工艺、尺寸等施工。（依据现场缺陷情况扣1至3分）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。
		平整度（3分）	块料面层铺设整齐一致，接槎高度符合地方标准，整体面层平整，排水顺畅。（依据地方标准和现场缺陷情况扣1至3分）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。
		线条流畅（3分）	路缘石、道路曲线自然流畅，目视无明显折角。（依据现场缺陷情况扣1至3分）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。

入库在施项目全覆盖检查评分表（2026）

序号	检查类别	检查项目	评分标准	备注
4	园林铺地（12分）	建设质量（3分）	块料面层、整体面层无明显破损，表面无污染、无裂缝纹、掉角和缺棱等现象。（依据现场缺陷情况扣1至3分）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。
5	设施安装（3分）	设施安装（3分）	座椅、果皮箱、喷灌、牌示、灯具等设施安装牢固无松动，符合设计要求，并满足使用需求。（依据地方标准和现场实际情况扣1至3分）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。
6	景观构筑物及其他造景（8分）	景观构筑物及其他造景（8分）	水景观、木栈道、花架、假山、景观桥等景观构筑物或其他造景，基础及结构符合设计要求、符合施工图纸要求；整体美观、自然。（依据图纸、地方标准和现场实际情况等扣2至8分）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。
7	成品保护（2分）	成品保护（2分）	铺装、构筑物、小品、服务设施等成品管护良好；苗木无缺水或涝害症状、无明显黄叶、焦叶现象；植物无明显病虫害。（根据现场实际情况扣0.5至2分）	病虫害危害程度，依据现场观察分为无明显病虫害、危害程度一般、危害程度严重，主要观察植株受害情况和病虫害对景观的影响。
8	安全文明施工（10分）	现场管理（2分）	现场设施干净整齐、机械设备和施工材料码放整齐、环境卫生良好。（根据现场实际情况扣0.5至2分）	根据现场检查情况，检查专家做主观判断。
		环保措施（2分）	非作业面及现场堆放的物资苫盖整齐、有效，作业面及工地出入口采取必要的降尘措施。（依据相关标准和现场实际情况扣0.5至2分）	根据现场管理情况，检查专家做主观判断。
		安全防护用品（2）	参施人员正确佩戴有效的安全防护用品。（依据相关标准和现场实际情况扣0.5至2分）	正确佩戴、使用质量符合有关要求的安全帽、护目镜、安全带、防护服等。
		现场警示标识及其他情况（2分）	针对不同的危险源，配备齐全的警示标识；无其他不符合安全文明施工的行为。（不符合规范标准，依据实际情况扣0.5至2分）	现场吸烟、库房、道路交通安全、宿舍安全隐患等
		临时用电（2分）	配电箱、线缆及漏电保护装置符合规范。（不符合规范标准，依据实际情况扣0.5至2分）	依据相关的规范要求，检查专家对隐患问题进行扣分。